



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

**RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS
PARALIZADAS**

CONSTRUÇÃO DA UBS FLUVIAL:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS FLUVIAL, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: L.O. FRANCO DA SILVA EIRELI - EPP - CNPJ: 01.281.983/0001-44.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ESTALEIRO NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

ORIGEM DO RECURSO: PROPOSTA Nº 12403.8190001/17-005

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.889.450,00

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 08 DE MAIO DE 2018.

DATA DO FIM DA OBRA: NÃO CONSTAM DADOS NA PLATAFORMA.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 493.600,00

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 26,12%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - O laudo técnico foi elaborado, cabe a assessoria jurídica tomar uma decisão quanto às medidas legais cabíveis contra a empresa, haja vista que a embarcação deveria ser concluída e entregue em 11/02/2021.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
CONSTRUÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: L.O. FRANCO DA SILVA EIRELI - EPP - CNPJ: 01.281.983/0001-44.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 02/2017

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA FREI ELIZEU, S/N, BAIRRO N. SRA. APARECIDA.

ORIGEM DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 12403.8190001/15-003

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 408.000,00

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 04 DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO FIM DA OBRA: NÃO HÁ DADOS NA PLATAFORMA.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 326.400,00

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 80%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - O setor contábil precisa localizar a conta pelo número da ordem bancária para vermos se há recursos, se houver saldo devolver ao FNS.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

CONSTRUÇÃO DA UBS COMUNIDADE DO INCHÁ (UBIM):

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: J.A MACHADO E CIA - CNPJ: 13.380.901/0001-06.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 01/2016

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: COMUNIDADE INCHÁ (UBIM).

ORIGEM DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 12403.8190001/14-002

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 408.000,00

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 15 DE ABRIL DE 2016.

DATA DO FIM DA OBRA: NÃO HÁ DADOS NA PLATAFORMA.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 326.400,00

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 80%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Situação da obra: Paralisada, preste a ser cancelada pelo FNS, pois sua conclusão era prevista para 07/02/2017.

Observação:

- 1 – Foi elaborado o laudo técnico, a obra está em torno de 25,0% executada, foi feita a alvenaria até a altura da percinta do telhado
- 2 – A obra fica há 50,0 metros do lixão da comunidade a cerca de 500,0 metros da comunidade, este fato é muito preocupante, haja vista que lixões atraem moscar, roedores e outras espécies nocivas a vida humana.
- 3 - O setor contábil precisa localizar a conta pelo número da ordem bancária para vermos se há recursos e quais as movimentações financeiras foram feitas.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

CONSTRUÇÃO DA UBS AIBI:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA CICAL - CNPJ: 10.577.722/0001-67.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 03/2014

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: COMUNIDADE AIBI.

ORIGEM DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 12403.8190001/13-006

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 408.000,00

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

DATA DO FIM DA OBRA: NÃO HÁ DADOS NA PLATAFORMA.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 326.400,00

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 80%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Situação da obra: Paralisada, preste a ser cancelada pelo FNS, pois sua conclusão era prevista para 21/09/2017 e não há evolução há mais de 2 anos.

Dia 06/07/2022, 28/10/2022 e 27/11/2022, o FNS notificou a PMF pelo SISMOB sobre a desatualização da execução, a construção não evoluiu.

Observação:

1 – Está em elaboração o laudo técnico, a obra está em torno de 50,0% executada, está coberta, mas cheia de goteiras, para concluir a obra estima-se um valor de R\$ 250.000,00.

2 - O setor contábil precisa localizar a conta pelo número da ordem bancária para vermos se a última parcela foi depositada, se há recursos e quais as movimentações financeiras foram feitas pela gestão anterior, caso não haja recursos, a fiscal terá que fazer um laudo para a PMF entrar com uma ação contra a antiga gestora.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO BARBOSÃO:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO BARBOSÃO NO MUNICÍPIO DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: L.O FRANCO DA SILVA EIRELLI - CNPJ 01.281.983/0001-44.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 01/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA SÃO JOÃO BATISTA, S/N°, CENTRO.

ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO N° 869401/2018 – MINISTÉRIO CIDADANIA

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 465.170,51

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 15 DE JUNHO DE 2020.

DATA DO FIM DA OBRA: 29 DE JUNHO DE 2022.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 231.942,83

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 50,32%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - Foi enviado ofício para a CEF solicitando a autorização para a execução de um novo processo licitatório, a CEF aprovou a análise do processo de conclusão e liberou para a CPL licitar, o edital está sendo elaborado



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: L.O FRANCO DA SILVA EIRELLI - CNPJ 01.281.983/0001-44.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 01/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: AV. INDEPENDÊNCIA, S/N°, MORUMBI.

ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO N° 859667/2017 – MINISTÉRIO SAÚDE.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 241.330,99

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

DATA DO FIM DA OBRA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 121.107,22

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 50,18%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - Foi enviada para o fiscal da CEF a documentação para análise e deferimento de uma nova licitação, está aprovada, falta pagar a taxa da CEF.

2 - A procuradoria municipal corrigiu a documentação do terreno do hospital, porém a CEF pediu a alteração da Lei de doação.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DE FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: L.O FRANCO DA SILVA EIRELLI - CNPJ 01.281.983/0001-44.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 01/2020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: AV. INDEPENDÊNCIA, S/N°, MORUMBI.

ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO N° 879410/2018 – MINISTÉRIO SAÚDE.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 367.025,56

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

DATA DO FIM DA OBRA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 80.665,08

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 49,58%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - Foi enviada para o fiscal da CEF a documentação para análise e deferimento de uma nova licitação, está aprovada, falta pagar a taxa da CEF.

2 - A procuradoria municipal corrigiu a documentação do terreno do hospital, porém a CEF pediu a alteração da Lei de doação.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

CONSTRUÇÃO DO PORTO MUNICIPAL:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTO MUNICIPAL FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: FALTA DADOS NA PLATAFORMA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: FALTA DADOS NA PLATAFORMA.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: FALTA DADOS NA PLATAFORMA.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: COMUNIDADE ILHA DE MARACANÃ.

ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO N° 867750/2018 – MDR - SUDAM.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 710.000,00

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 23 DE MAIO DE 2018.

DATA DO FIM DA OBRA: 30 DE JUNHO DE 2022.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 0,00

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 0%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - A cada mês que passa, os preços ficam mais defasados, tornando cada vez mais difícil executar o empreendimento com os recursos pactuados, a planilha está sendo atualizada para o gestor definir se vai ou não dar continuidade ao convênio, haja vista que a contrapartida irá sofrer acréscimo.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ILHA DE MARACANÃ:

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ILHA DE MARACANÃ, MUNICÍPIO FARO/PA, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO BÁSICO.

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTORA CICAL – CNPJ: 10.577.722/0001-67

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: N° 01/2014.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: COMUNIDADE ILHA DE MARACANÃ.

ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO TCPAC N° 97/2014 – FUNASA.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.599.506,17

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

DATA DO FIM DA OBRA: 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 834.066,45

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 52,15%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 0%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,00

Observação:

1 - A obra está paralisada desde a gestão passada, houve uma reunião FUNASA para discutir a redução da meta, foi mostrado que a gestão anterior movimentou a conta do convênio, foi feita uma transferência de recurso para uma conta da PMF e depois foi devolvido um recurso menor, recebemos a orientação de devolvermos através de GRU o saldo na conta e finalizarmos o convênio.

2 - O Convênio expirou, a PMF precisa devolver o saldo da conta e fazer a prestação de contas com os elementos que dispõe.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Faro
Poder Executivo
CNPJ 05.178.272/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE