PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

Relatório de Execução (NOVEMBRO/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO BARBOSÃO NO MUNICÍPIO DE FARO/PA	PEREIRA & NOGUEIRA LTDA EPP	FARO	MINISTÉRIO DA CIDADANIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOMADA DE PREÇO	TP nº 02/2023	12/05/2023	12/09/2023	R$ 199.338,72	R$ 199.338,72	100,00%	0,00%	R$ -	EM EXECUÇÃO
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE FARO	PEREIRA & NOGUEIRA LTDA EPP	FARO	MINISTÉRIO DA SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOMADA DE PREÇO	TP nº 01/2023	30/08/2023	30/12/2023	R$ 142.993,59	R$ 142.993,59	100,00%	0,00%	R$ -	EM EXECUÇÃO
REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE FARO	PEREIRA & NOGUEIRA LTDA EPP	FARO	MINISTÉRIO DA SAÚDE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOMADA DE PREÇO	TP nº 01/2023	30/08/2023	30/12/2023	R$ 226.490,78	R$ 226.490,78	100,00%	0,00%	R$ -	EM EXECUÇÃO
REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL E ESPORTIVO - BUMBÓDROMO	PEREIRA & NOGUEIRA LTDA EPP	ILHA DE MARACANÃ	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS	TOMADA DE PREÇO	TP nº 05/2023	12/05/2023	12/09/2023	R$ 1.108.964,38	R$ 1.108.964,38	100,00%	0,00%	R$ -	EM EXECUÇÃO